

Nun also des Bereich mit den eindeutig größten Änderungen.

Ich werde diese jetzt hier einfach aufzählen:

1. Eine Windselbststeueranlage soll das Boot erhalten. **Erledigt, wird nur mehr angebaut: Windpilot Atlantik mit eigenem Ruder.**
2. Eine 225 AH Batterie soll das Boot erhalten, welche in einem eigens dafür erstellten Batteriekasten VOR dem Hauptschott sitzen wird, um den Längstrimm nicht negativ zu beeinflussen. **Erledigt: Siehe Innenausbau unter Bilder**
3. Ein fest installiertes GPS soll installiert werden (welche die vorhandenen SD Navionics Karten lesen kann)
4. Ein Batteriecomputer soll installiert werden. **Erledigt: Es ist das System von Philippi geworden mit Ladegerätsteuerung und BC.**
5. 3 Solarmodule sollen installiert werden
6. Ein neues Batterieladegerät soll installiert werden. **Es ist ein AL1248 von Philippi geworden welches blendend mit dem oben genannten BLM zusammenarbeitet.**
7. Ein neues Lot/Log System soll installiert werden (Tacktick wäre genehm) **Es ist nun auch ein Tacktick System geworden. Dieses ist wunderbar ausbaufähig, wenn auch nicht wirklich günstig...**
8. LED Navigationsbeleuchtung **Es sind nun die Lopos geworden**
9. Kühlschrank (Waeco CB-40) **Eingebaut und in Betrieb genommen.**

Auch in diesem Bereich kommt also viel Arbeit auf uns zu.

Also, schau ma mal.